

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๑. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๒,๗๙๖.๕๓	๒๑/๐๗/๒๕๖๖	๑๑/๐๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่น่านางพุ่มพวง พุนนอก ถึง ที่น่านายณรงค์วรธงชัย หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	๑๕๒,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	๒๓/๐๘/๒๕๖๖	๒๑/๑๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมศรี ศักดิ์รัมย์ ถึงบ้านนายทองพูนแสนแก้ว หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	๑๑๓,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๒๑/๐๗/๒๕๖๖	๑๙/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนสาย บร ๓๐๔๗ ข้างโรงเรียนบ้านหนองม่วง ถึงบ้านนายประเสริฐ สะเมนรัมย์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒๗/๐๗/๒๕๖๖	๐๕/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณ บ้านนายสุบรรณ หงษ์ด่านกลาง ถึงที่ดินนางที มีศรี หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	๑๓๘,๐๐๐	๑๒๘,๙๐๐	๒๑/๐๗/๒๕๖๖	๑๙/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๕๐๐	๑๙/๐๗/๒๕๖๖	๑๘/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายศรี แซกรัมย์ ถึงสุดเขตถนน สาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริต	๒๔๕,๐๐๐	๒๒๘,๕๐๐	๒๑/๐๗/๒๕๖๖	๑๙/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนางสมจิตร แซกรัมย์ ถึงบ้านนายทน ใจ เอื้อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย	๑๖๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๑๙/๐๗/๒๕๖๖	๑๗/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากที่บ้าน นายสายชล ใจเอื้อ ถึงถนนสายบุรีรัมย์ บร ๓๐๔๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย	๘๙,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๓๐/๐๕/๒๕๖๖	๒๙/๐๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางหนูเปลื้อง ภูมิจันทิก ถึงบ้านนายหนู เหล็ง สาระบุรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	๓๔,๐๐๐	๓๒,๕๐๐	๒๓/๐๘/๒๕๖๖	๒๑/๑๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่บ้านนายพรศักดิ์ ไยอ้อม ถึงบ้านนายไพศาล สามิรัมย์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	๒๗๖,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๑๙/๐๗/๒๕๖๖	๑๘/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายศราวุธ ทาอ้อ ถึงที่นายนายวุธินันท์ พันธ์ะเสน หมู่ที่ ๖ บ้านบริหารชนบท	๒๔๘,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๑๙/๐๗/๒๕๖๖	๑๗/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็กปิด จากบ้าน นางบุญตา เจริญกุล ถึงบ้านนายชมภู แซกรัมย์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๒๓/๐๖/๒๕๖๖	๒๑/๐๖/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากที่น่านางศรีจันทร์ นาระสิทธิ์ ถึงที่น่านายวิชัย ชินชนะโน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	๔๔,๐๐๐	๔๐,๕๐๐	๓๐/๐๕/๒๕๖๖	๒๙/๐๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕. โครงการก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็กปิดจากบ้านนายอุดร เขียววิสัย ถึงบ้านนายสุกรี แซกรัมย์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมวัน	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๒๘/๐๙/๒๕๖๖	๒๗/๑๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายปรีชา ตาลไธสง ถึงบ้านนายเชื่อง รอบรู้ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๑,๕๐๐	๐๗/๐๖/๒๕๖๖	๐๕/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเปิดจากบ้านนายบุญทัน ดีโพธิ์รัมย์ ถึงบ้านนายสง่า จันทร์งาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำขุ่น	๒๔๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๒๘/๐๙/๒๕๖๖	๒๗/๑๒/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางคำ ไชยฉลาด ถึงบ้านนางทองจันทร์ ยางยอดทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	๕๑,๐๐๐	๕๐,๕๐๐	๐๗/๒๖/๒๕๖๖	๐๕/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙. โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ	๖๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐. โครงการถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐	๔,๙๙๕	๒๕/๐๗/๒๕๖๖	๒๕/๐๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑ โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเลหมอยุทธศาสตร์"	๐	๐			โอนลด
๒๒ อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐.	๐			ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๒๓. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๒๐	๐๓/๑๑/๒๕๖๕	๐๘/๑๑/๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลาย มาศ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓/๐๗/๒๕๖๖	๑๓/๐๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕. อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๔/๐๑/๒๕๖๖	๒๔/๐๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓/๐๗/๒๕๖๖	๑๓/๐๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๗,๔๙๒	๖/๐๙/๒๕๖๖	๖/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๖	๑๒/๐๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙. โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นิทรรศการของชุมชนและจัดของดีประจำตำบล	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๖/๐๑/๒๕๖๖	๒๐/๐๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบพทบาทสตรี ในพื้นที่ตำบลทะเลเม่นชัย	๕,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑. โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - EMS)	๓๐,๐๐๐	๔๕๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๓๒. อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๖/๐๙/๒๕๖๖	๒๗/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ระยะสั้น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๖/๐๒/๒๕๖๖	๒๐/๐๒/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔. อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗/๐๘/๒๕๖๖	๗/๐๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕. โครงการลดพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็ก และ เยาวชนและส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศใน ครอบครัว	๑๕,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖. อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕/๐๙/๒๕๖๖	๒๖/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗. อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๘/๐๙/๒๕๖๖	๒๙/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘. อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙. อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๑๑บ้านหนองน้ำขุ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕/๐๙/๒๕๖๖	๒๖/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐. อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๖ บ้านบริหารชนบท	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๖/๐๙/๒๕๖๖	๒๗/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑. อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาด อำเภอลำปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๔๒. อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๖/๐๙/๒๕๖๖	๒๘/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓. โครงการปันรัก ปันน้ำใจห่วงใย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๕/๐๘/๒๕๖๖	๒๕/๐๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔. อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วง น้อย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๔/๐๙/๒๕๖๖	๒๕/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕. โครงการอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหม่และ อุบัติเหตุซ้ำ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๑๓๒	๒๓/๐๖/๒๕๖๖	๒๓/๐๖/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖. อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๖/๐๙/๒๕๖๖	๒๗/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (สำรวจและขึ้นทะเบียน)	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๔๘. อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๓/๐๙/๒๕๖๖	๒๔/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙. เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพ วันหนองม่วง	๔๔๐,๒๘๙	๔๔๐,๒๘๙	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๕๐. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๓๙,๒๖๔	๒๙/๑๒/๒๕๖๕	๔/๐๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๑๑/๐๔/๒๕๖๖	๑๗/๐๔/๒๕๖๖	
๕๑. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัว	๔๘๖,๐๙๐	๔๘๖,๐๙๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๖๘,๙๐๐	๙๙,๒๙๐.๕๐	๒๓/๐๒/๒๕๖๖	๓/๐๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไทร	๔๔๘,๗๑๐	๔๔๘,๗๑๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยใน ชุมชนและสถานศึกษา	๒๕,๐๐๐	๒๓,๕๗๒	๔/๐๘/๒๕๖๖	๔/๐๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง ม่วง	๘๘๒,๐๐๐	๘๖๐,๔๗๘	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบริหาร ชนบท	๓๓๙,๗๕๐	๓๓๙,๗๕๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)	๔๐,๐๐๐	๓๓,๕๗๒	๒๘/๐๔/๒๕๖๖	๐๘/๐๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๘. โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	๑๘๓,๔๐๐	๑๘๐,๕๖๒	๐๘/๐๖/๒๕๖๖	๐๘/๐๖/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๙. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๖๓	๑๐/๐๑/๒๕๖๖	๑๓/๐๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๖๐. โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๓๓,๐๐๐	๓๒,๙๐๐	๐๖/๑๒/๒๕๖๕	๐๘/๑๒/๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑. โครงการ "สวนสมุนไพร" เพื่อการอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและสืบสานมรดกจากรุ่นสู่รุ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐๕/๐๙/๒๕๖๖	๐๕/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๒. โครงการฝึกอบรมบ้านสะอาดอนามัยดี ชีวิต สมบูรณ์	๗,๐๐๐	๖,๘๓๒	๑๖/๐๖/๒๕๖๖	๑๖/๐๖/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๓. โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	๙,๓๐๐	๕,๗๐๐	๑๔/๐๗/๒๕๖๖	๑๔/๐๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔ โครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์ แบบวิถี พอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๗,๘๑๒	๒๒/๐๙/๒๕๖๖	๒๒/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๕. โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๒,๙๗๕	๒๘/๐๒/๒๕๖๖	๐๒/๐๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๖. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที ประชาคมตำบลในการจัดทำ ทบพนว เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๒,๗๙๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๗. โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำ ชุมชน และบุคลากร อบต.ทะเลหมื่นชัย	๒๑๘,๖๐๐	๒๑๘,๕๘๕	๑๓/๐๓/๒๕๖๖	๒๓/๐๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๘. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๙,๘๑๒	๑๐/๐๒/๒๕๖๖	๑๐/๐๒/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงการสร้างพื้นฐานสูงกว่างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรร ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๒. โครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ห้วงระยะเวลาดำเนินการไม่เหมาะสม งบประมาณในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑. พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณควรจัดวางแผนการใช้จ่าย/ตรวจสอบโครงการ / รูปแบบรายงาน (กรณีจัดจ้าง) ให้มีความพร้อมเมื่อมีงบประมาณเข้ามาให้เร่งดำเนินการจัดสรร แต่ละโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

๒. การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับงบประมาณ / สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินงานเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าโปร่งใส

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ได้ โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย www.tmc.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ ๐๔๔ ๖๖๖ ๗๔๕ - ๖ ในวันและเวลาราชการ