



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปี งบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย  
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	อุดหนุนงบประมาณหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ	๒๐๐,๐๐๐	-	✓			๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนางสมจิตร แซกรรัมย์ ถึงบ้านนายทน ใจเอื้อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย (โครงการต่อเนื่อง)	จากที่ดินนางศิวภรณ์ ซอมรัมย์ ถึงบ้านนายทน ใจเอื้อ ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๑๖๐,๐๐๐	-	✓			๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายนายลมหมายดี ถึง สระหนองไซ หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	ที่ดินนางบัวเรศ สะเทิงรัมย์ ถึงที่ดินนายบุญมี เวียงนน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตร.ม.	๑๑๑,๐๐๐	-	✓			๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคุณ เขียววิสัยถึงที่ นานางฐานิยา เพ็ชรศรี หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	จากบ้านนายคุณเขียววิสัย ถึงที่ นานางฐานิยา เพ็ชรศรี ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตร.ม.	๑๙๗,๐๐๐	-	✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมศรี ศักดิ์รัมย์ถึงบ้านนายทองพูน แสนแก้วหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้ (โครงการต่อเนื่อง)	บ้านนางสว่าง เพียรไธย ถึงบ้านนายทองพูน แสนแก้ว ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตร.ม.	๑๖๓,๐๐๐	-	✓			๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสีดา ซึ่งรัมย์ถึงบ้านนางลำพวง ไชยรัมย์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	จากบ้านนายสีดาซึ่งรัมย์ ถึงบ้านนางลำพวง ไชยรัมย์ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตร.ม.	๑๐๓,๐๐๐	-	✓			๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายแหล่ น้กกงามถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรหมชาติ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	จากบ้านนายแหล่ น้กกงาม ถึงบ้านนางทองมา ประจันกลาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๕ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายนายศรารุช ทาอ้อ ถึงที่นายนายวุธินันท์ พันธะแสนหมู่ที่ ๖ บ้านบริหารชนบท (โครงการต่อเนื่อง)	จากที่ดินนางทองพูน ลุนลลาด ถึงที่ดินนางหนู ภาคสอง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประสงค์ สระแก้ว ถึงบ้านนายหนูเหล็ก สาระบูรณ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	จากบ้านนายสมพร วรธงชัย ถึงบ้านนางสาวพุ่มพวง พูนนอก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตารางเมตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกรดปรับแต่งหลังคันคูลำห้วยบุตริดถึงบริเวณลานตากข้าวหมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตริด	ที่นายนายประภาส พลเยี่ยม ถึงลาน ตากข้าวบ้าน บุตริด หมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างเกรดปรับแต่งคันคูลำห้วยบุตริดขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑,๔๘๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๙๔๐ ตร.ม. ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว๑,๔๘๕ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๕๐ลูกบาศก์เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๒๗๓,๕๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เชื่อมถนนสายบุรีรัมย์-ขาซันโรง บร. ซันโรง บร ๓๐๔๗ ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลทะเลเมนชัย	จากทางเชื่อมถนนสายบุรีรัมย์-ขาซันโรง บร. ๓๐๔๗ ถึงที่นางนางสิมมา นูหาร ก่อสร้างถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๒ เมตรหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๔๕,๐๐๐	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๑๓๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการก่อสร้างฝาดะแกรง เหล็กปิดจากบ้านนางบุญตา เจริญกุลถึงบ้านนายสวัสดิ์ บุรินทร์รัมย์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ อัมพวัน	บ้านนางบุญตา เจริญกุล ถึงบ้านนางเนตร นภา ชัดตียะ ก่อสร้างถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๒ เมตรหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๗๕,๐๐๐	-	✓			○
๑๓	โครงการก่อสร้างฝาดะแกรง เหล็กปิดจากบ้านนายอุดร เชียววิสัยถึงบ้านสุกรี แซกรรัมย์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน	บ้านนายสุวรรณค์ ศิริรัมย์ ถึงบ้านนายสุกรี แซกรรัมย์ ก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็กปิดราง ระบายน้ำ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร ความยาว รวมทั้งหมด ๘๖.๔๐ เมตร	๑๓๐,๐๐๐	-	✓			○
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางน้อย สมพงษ์ ถึงบ้านนายมานพ โสโลรัมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	บ้านนางน้อย สมพงษ์ ถึงที่ดิน นายอาทิตย์ พรหมโคตร ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			○

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนางสักุลณา ปัจจัยยะ ถึงบ้านนางสุพรรณ ชิมดอน ปัจจัยยะ ถึงบ้านนางสุพรรณ ชิมดอน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำขุ่น	บ้านนางสักุลณา ปัจจัยยะ ถึงบ้านนางสุพรรณ ชิมดอน ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			๐
๑๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	✓			๐
๑๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ	๔๐,๐๐๐	๒๙/๑๒/๒๕๖๖ ถึง ๔/๐๑/๒๕๖๗			✓	๑๙,๖๓๒
๑๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	๑๓/๐๑/๒๕๖๗			✓	๒๙,๗๐๘
๑๙	โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฯ	๒๔๑,๙๘๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๑๕๐,๕๕๒
๒๐	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอัมพวันหนองม่วง	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน	๕๙๕,๓๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๒๕๓,๒๖๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบริหาร ชนบท	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน	๔๑๐,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓		๑๗๘,๒๐๐
๒๒	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง ไทร	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน	๕๑๘,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓		๒๓๑,๐๙๓
๒๓	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง บัว	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน	๕๑๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓		๒๖๓,๒๕๐
๒๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง ม่วง	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน	๙๑๕,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗		✓		๔๓๓,๔๐๐
๒๕	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเลเม่นชัยเกมส์"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินตามโครงการฯ	๒๐๐,๐๐๐		✓			๐
๒๖	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินตามโครงการฯ	๒๕๐,๐๐๐	-	✓			๐
๒๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้อยนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินตามโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	-	✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการให้ความรู้โรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินตามโครงการฯ	๑๕,๐๐๐		✓			๐
๒๙	อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ ชุมชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริสาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐		✓			๐
๓๐	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ	๑๐,๐๐๐		✓			๐
๓๑	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาด อำเภอลำปลายมาศในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะดวงตาและการช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ	๕๐,๐๐๐		✓			๐
๓๒	อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ	๑๐,๐๐๐	๑๔/๑๒/๒๕๖๖			✓	๑๐,๐๐๐



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐		✓			๐
๓๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐		✓			๐
๓๕	โครงการสูงวัยใส่ใจไร้ธรรมะ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐		✓			๐
๓๖	โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้จัก รู้ทันเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐		✓			๐
๓๗	โครงการเติมคุณค่าและร่วมรักษาสวนต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	๒๕,๐๐๐		✓			๐
๓๘	โครงการถวายเทียนพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐		✓			๐
๓๙	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	๑๕/๑๑/๒๕๖๖			✓	๑๐,๐๐๐
๔๐	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	๒๗/๑๑/๒๕๖๖			✓	๖๓,๙๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๑	โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ	๓๐,๐๐๐		✓			๐
๔๒	โครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหาร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ	๒๕,๐๐๐		✓			๐
๔๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพระยะสั้น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ	๒๕,๐๐๐		✓			๐
๔๔	โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นิทรรศการของชุมชนและจัดของดี ประจำตำบล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ	๖๐,๐๐๐		✓			๐
๔๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ "โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง"	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ	๑๐,๐๐๐		✓			๐
๔๖	โครงการฝึกอบรมบ้าน สะอาดอนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ	๑๕,๐๐๐		✓			๐
๔๗	โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ	๑๕,๐๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	๑๓,๑๓๒
๔๘	โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดู งานแกะสลักไม้ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)และเจ้าหน้าที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ	๑๕๐,๐๐๐		✓			๐
๔๙	โครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์แบบวิถี พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฯ	๒๐,๐๐๐		✓			๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๐	โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่ารักษาแผ่นดิน"	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	-	✓			๐
๕๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดทำเวทีประชาคมตำบลในการจัดทำ ทบทวนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ -๓๑ มี.ค. ๖๗			✓	๑,๖๕๐
๕๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	๒๖ /๐๑/๒๕๖๗			✓	๙,๑๖๒
๕๓	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการฯ	๑๕,๐๐๐	๑๒-๒๗ ก.พ. ๖๗			✓	๑๒,๗๓๒
	<b>รวม</b>	จำนวน <b>๑๗</b> โครงการ	<b>๓,๘๓๔,๙๓๐</b>		<b>๓๖</b>	<b>๕</b>	<b>๑๒</b>	<b>๒,๐๘๓,๒๒๑</b>