



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเยา
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำ ปลายมาศ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ	๒๐๐,๐๐๐	๒๔๓,๒๒๓.๕๗	✓			
๒	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร ตำบล ทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลงหินคลุกขนาด ๓ เมตร มยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	๑๐๐,๐๐๐	๐			x	
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทับคอนกรีตเดิม จากบ้านนาย สอาด ไชยรัมย์ ถึงบ้านนายอุทัย แสน รัมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับคอนกรีตเดิม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร	๙๒,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	✓			
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อม ลงหินคลุกเกรดปรับแต่ง จากที่นาง จำรอง สารนอก ถึงที่นา นางวันเพ็ญ คุชชี ตา หมู่ที่ ๖ บ้านบริหารชนบท	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินยกระดับกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๔ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริม	๒๘๔,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอิ้วา ต.รีประเคน ถึงที่สวนนางสายทอง ชารีคาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำขุ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	✓			
๖	โครงการถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแต่งจากบริเวณสระโก ถึงบริเวณคลองลำห้วยไผ่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแต่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๑ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๑ ลูกบาศก์เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕๕ ท่อน	๒๐๘,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	✓			
๗	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลงหินคลุกขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนางประดับ จันสว่าง ถึงที่นา นายณรงค์ วรวงษ์ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	✓			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิมบริเวณที่นา นางสาวมนัสนันท์ เคียนรัมย์ ถึงที่นา นางชลดา เคียนรัมย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิมจากบริเวณบ้านนางคำมูล พิศเพ็ง ถึงบ้านนางสว่าง เขียววิสัย หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๖ ตารางเมตร วางท่อ ค.ส.ล.มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๓ ท่อน	๓๙๕,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	✓			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้านนางสุภาวดี มีศรี ถึงบริเวณที่สวนนาทรี มีศรี หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่สวนนางสาร แสนรัมย์ ถึงบริเวณบ้านนางบุญเรือง เสวตรรัมย์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร	๑๙๔,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	✓			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่สวนนางบัวไซ แสงรัมย์ ถึงบริเวณที่สวนนายก บุญตามทัน หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	๓๒๒,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	✓			
๑๔	โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลติกทับถนนคอนกรีตเดิมจากบริเวณบ้านนางสมัย ขอยรัมย์ ถึง บริเวณวัดอัมพวัน หนองม่วง หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลติกทับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ปริมาณแอสฟัลติกไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๕ ตารางเมตร	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	✓			
๑๕	โครงการต่อเติมสัญลักษณ์และป้ายอาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตัวอักษรสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ขึ้นขอบ ๑ นิ้ว ขนาดความสูงของตัวอักษร ๒๘ ซม. -ติดตั้งโลโก้สแตนเลส เกรด ๓๐๔ ขึ้น ขอบ ๑ นิ้ว กรูหน้าด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิตพิมพ์ UV ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร	๔๕,๐๐๐	๔๔,๘๙๔	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายอุทัย แซกรัมย์ ถึงที่สวนนางสาวสายใจ แซกรัมย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญเรือง จะเชิญรัมย์ ถึงบ้านนายวสันต์ จะเชิญรัมย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำขุ่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๕๐ ตารางเมตรกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	✓			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากบ้านนางถิ์น เขียววิสัย ถึงที่นา นายบุญยงค์ สุขแสง หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุตาริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินยกระดับ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร สูง ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๙๑ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม และวางท่อ ๐.๓๐ ม. จำนวน ๓๑ ท่อน	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกลี่ย ปรับแต่งจากด้านหลังโรงสีข้าวชุมชน ถึงบริเวณที่ดินนางพรรณิ พิมเสนา หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อม ลงหินคลุก จากที่ดินนางสาวนันธิยา สะเทิงรัมย์ ถึง ที่ดินนายสำราญ เซาว์ประ โคน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินยกระดับ ความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ความสูง เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลบ.ม. -ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๒๓ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	๑๐๘,๘๐๐	๑๐๘,๐๐๐	✓			
๒๑	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ พร้อมมุงหลังคาเหล็กกริดลอน ขนาดความกว้าง ๔.๗๐ เมตร ความยาว ๗.๖๐ เมตร ความสูง ๓.๘ เมตร	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	✓			
๒๒	เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับพื้นคอนกรีตเดิม ปรับระดับที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลทะเลเมนชัย	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม. พื้นที่ขุดหยาบพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ	๑๓๙,๙๐๐	๑๓๙,๐๐๐	✓			
๒๓	โครงการก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงเหล็ก รูปพรรณ พร้อมฐานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐาน ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร ความสูงของเสาธง ๑๒ เมตร	๘๕,๐๐๐	๐			x	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะเยา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเดินรอบ ความหนา ๐.๑๐ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๓ ตร.ม. - รื้อคันฟุตบาทคอนกรีต จำนวน ๑๐.๓๖ ตร.ม. - ขุดตัดต้นไม้ขนทึบ จำนวน ๑๐ ต้น - รื้อเสาธงขนทึบ จำนวน ๑ ชุด - รื้อป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งใหม่	๒๗๔,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	✓			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก จากที่ดินนางบัวศรี เชื้อบรัมย์ ถึงที่ดินนางสุดใจ ชะร้างรัมย์ หมู่ที่ ๑๖ บ้านน้อยพัฒนา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินยกระดับ ความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔๘ ลบ.ม. - หินคลุก ความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๖ ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๐ ลบ.ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑.๘ ลบ.ม.	๓๐,๖๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง จากที่ดินนางน้อย เดชสง ถึงลำห้วยหนองโดน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองน้ำขุ่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน ยกระดับ ความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลบ.ม. - ลงหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย ปรับแต่ง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	✓			
๒๗	โครงการซ่อมสร้างผิวถนน Asphaltic Concrete ทับคอนกรีตเดิม จากที่สวนนาย ชัยวัฒน์ สุขรัตน์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วงน้อย ถึงบ้านนายชโลม แสนรัมย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมความ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร ความหนา ๐.๐๔ เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกไม่น้อย กว่า ๑,๔๖๐ ตร.ม.	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	✓			
		รวม (๒๗)	๔,๙๕๔,๓๐๐	๔,๗๔๐,๑๑๘	๒๕	๐	๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ “โครงการ จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง”		๑๐,๐๐๐	๐			×	
		รวม (๑)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	ตั้งจุดให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในเขต อบต.ทะเลเม่นชัย	๔๐,๐๐๐	๓๙,๒๖๔	✓			
๓๐	โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	๑๕๗,๓๗๐	๑๕๗,๓๗๐	✓			
๓๑	เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน	๓๑๗,๓๗๓	๓๑๗,๓๗๓	✓			
๓๒	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไทร	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๓๖๑,๒๐๐	๓๕๘,๙๓๒.๐๐	✓			
๓๓	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๔๓๒,๖๐๐	๔๓๐,๕๐๐.๐๐	✓			
๓๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองม่วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๘๖๕,๒๐๐	๘๕๖,๘๐๐.๐๐	✓			
๓๕	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบริหารชนบท	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๓๑๙,๒๐๐	๓๑๐,๘๐๐.๐๐	✓			
๓๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จัดซื้อน้ำยาเคมีในการกำจัดยุง จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๓๐๐,๐๐๐	๓,๕๒๘.๒๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตัวละ ๓๐ บาท ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	๔๐,๐๐๐	๓๔,๓๗๒	✓			
๓๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (สำรวจและขึ้นทะเบียน)	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในพื้นที่ อบต. ทะเมนชัย	๑๐,๐๐๐	๐			✗	
๓๙	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - EMS)	ผู้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่เขต อบต. ทะเมนชัยและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการ	๖๐,๐๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	✓			
๔๐	อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ๑๐ หมู่บ้าน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชนในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๑	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกึ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะดวงตาและการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	อุดหนุนให้กับกึ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ	๔๐,๐๐๐	๐			x	
๔๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียนผู้สูงอายุ"	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๔๓	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	จัดเข้าค่ายอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาและกลุ่มเสี่ยง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๗.	✓			
๔๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อป้องกันและยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้แทนสตรี ผู้แทนเด็ก เยาวชน	๑๕,๐๐๐	๔,๒๐๐	✓			
๔๕	โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกฎหมายสิทธิตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่	ผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๐			x	
๔๖	กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ (เต้นบาสโลป)	ผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			
๔๗	โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐	๐			x	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๘	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เกิดสาธารณภัย หรือภัยฉุกเฉินอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			
๔๙	โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดีประจำตำบล	เกษตร ผู้ปลูกพืชทางการเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า ประชาชนที่สนใจ	๓๐,๐๐๐	๐			×	
๕๐	โครงการถวายเทียนพรรษา	ศิษย์ชนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา	๓๐,๐๐๐	๐			×	
๕๑	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อใช้จ่ายในโครงการวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๐			×	
๕๒	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อใช้จ่ายในโครงการลอยกระทง	๓๖,๔๔๐	๐			×	
๕๓	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเลหมอยเกมส์"	เพื่อใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล "ทะเลหมอยเกมส์"	๔๑,๓๒๗	๐			×	
๕๔	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ	อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๕	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการในพื้นที่ อบต.ทะเลเมนชัย	๒,๘๒๖,๐๐๐	๒,๗๙๕,๐๐๐	✓			
๕๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์	๔๔,๐๐๐	๔๐,๕๐๐	✓			
๕๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลทะเลเมนชัย อายุ 60 ปีขึ้นไป	๗,๑๘๓,๔๐๐	๗,๑๘๓,๑๐๐	✓			
๕๘	อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐				x	
๕๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			
๖๐	โครงการอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๕๗	✓			
๖๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน	เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๗๒	✓			
รวม (๓๓)			๑๓,๕๔๙,๑๑๐	๑๒,๘๖๓,๕๒๕	๒๓	๐	๑๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	จัดหาต้นไม้ต่างๆ และทำการปลูกในพื้นที่ที่เป็นป่าหรือข้างทาง	๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	✓			
๒	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน	เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๘๒	✓			
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	เพื่อใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	๑๕,๐๐๐	๐			×	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	๐			×	
๕	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำปล่อยปลาน้ำจืดสู่ชุมชน	เพื่อใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำปล่อยปลาน้ำจืดสู่ชุมชน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๓๒	✓			
		รวม (๕)	๗๐,๐๐๐	๓๙,๖๖๔	๓	๐	๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๘,๕๐๐.๕๐	✓			
๒	โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	เพื่อใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๘,๗๐๐	✓			
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	๕,๐๐๐	๐			✗	
๔	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมตำบลในการจัดทำทบทวนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อใช้จ่ายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมตำบลในการจัดทำทบทวนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๙๗๕	✓			
๕	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	เพื่อใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	๑๕,๐๐๐	๐			✗	
		รวม (๕)	๔๑๕,๐๐๐	๓๖๘,๑๗๖	๓	๐	๒	
		รวมทั้งสิ้น (๗๑)	๑๘,๙๙๘,๔๑๐	๑๘,๐๑๑,๔๘๓	๕๔	๐	๑๗	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๔,๙๕๔,๓๐๐	๔,๗๔๐,๑๑๘	๒๕	๐	๑	๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี	๓๓	๑๓,๕๔๙,๑๑๐	๑๒,๘๖๓,๕๒๕	๒๓	๐	๑๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๗๐,๐๐๐	๓๙,๖๖๔	๓	๐	๒	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี	๕	๔๑๕,๐๐๐	๓๖๘,๑๗๖	๓	๐	๒	๐
รวม	๗๑	๑๘,๙๙๘,๔๑๐	๑๘,๐๑๑,๔๘๓	๕๔	๐	๑๖	๑

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย มีจำนวนโครงการในแผนการดำเนินงานทั้งหมด ๗๑ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง ๕๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนิน ๐ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๖ ของโครงการทั้งหมด

๑. ปัญหา/อุปสรรค

- ๑.๑ บางโครงการใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ตั้งไว้
- ๑.๒ การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ อบต.ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
- ๑.๓ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลา

๒. ข้อเสนอแนะ

- ๒.๑ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริงควรสอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
- ๒.๒ ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง
- ๒.๓ ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ